

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน                                  | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  |               |               | ผลการดำเนินงาน       |                                                                                                             |                                                                                    |                                               |                                                             |                                          |                                                            | การเบิก-จ่าย (สะสม)                 |                                        | เป็นไปตามแผน (✓)                      | ไม่เป็นไปตามแผน (✗)                                                                                                                     | ความคืบหน้า | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|          |                                         | งาน/โครงการ                                                           | รายการ        | วงเงิน (แผน)  | ราคากลาง             | จัดหาโดยวิธี                                                                                                | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ค/ป)                                                   | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ             | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง           | เหตุผลที่คัดเลือก                        | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา                               | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ค/ป) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท)                 |                                       |                                                                                                                                         |             |               |
|          |                                         | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |               |               |                      |                                                                                                             |                                                                                    |                                               |                                                             |                                          |                                                            |                                     |                                        |                                       |                                                                                                                                         |             |               |
| ๑        | ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ |                                                                       |               |               |                      |                                                                                                             |                                                                                    |                                               |                                                             |                                          |                                                            |                                     |                                        |                                       |                                                                                                                                         |             |               |
|          | กิจกรรมการบริหารจัดการ                  |                                                                       |               |               |                      |                                                                                                             |                                                                                    |                                               |                                                             |                                          |                                                            |                                     |                                        |                                       |                                                                                                                                         |             |               |
|          | ๑.ค่าครุภัณฑ์                           |                                                                       |               |               |                      |                                                                                                             |                                                                                    |                                               |                                                             |                                          |                                                            |                                     |                                        |                                       |                                                                                                                                         |             |               |
|          |                                         | ๑) รถไฟฟ้า CARIO รุ่น ๑๕ ที่นั่ง ๓ คัน                                | ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๑,๔๔๔,๕๐๐.๐๐  | e-bidding            | ๕/๒๕๖๒<br>๑๑ ธ.ค.<br>๖๑(ครั้งที่ ๑ ยกเลิก)<br>ครั้งที่ ๒<br>๒๑/๒๕๖๒<br>๑๔ ก.พ.<br>๖๒                        | บจ. เค.ที.แพน<br>ราคาที่เสนอ ๑,๓๖๔,๒๕๐.๐๐                                          | บจ. เค.ที.แพน<br>ราคาที่ตกลง ๑,๓๖๔,๒๕๐.๐๐     | เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | ช. ๕/๒๕๖๒<br>๒๑ มี.ค. ๖๒                 | ๑ งวด ๖๐ วัน<br>๒๒ มี.ค. ถึง ๒๐ พ.ค. ๖๒                    | ๑,๓๖๔,๒๕๐.๐๐                        | ✓                                      | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน พ.ค. ๖๒ |                                                                                                                                         |             |               |
|          | ๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง              |                                                                       |               |               |                      |                                                                                                             |                                                                                    |                                               |                                                             |                                          |                                                            |                                     |                                        |                                       |                                                                                                                                         |             |               |
|          |                                         | ๑) ปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน             | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๔๐๗,๐๐๐.๐๐ | e-bidding            | ๑๔/๒๕๖๒<br>๖ก.พ. ๖๒                                                                                         | บจ. บี เอ เจ สติล<br>ราคาที่เสนอ ๙,๙๕๓,๒๐๐.๐๐                                      | บจ. บี เอ เจ สติล<br>ราคาที่ตกลง ๙,๙๕๓,๒๐๐.๐๐ | เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | จ.๒๐/๒๕๖๒<br>๒๐ มี.ค. ๖๒                 | ๔ งวด ๒๑๕ วัน<br>๒๑ มี.ค. ถึง ๒๑ ต.ค. ๖๒ (ขยายเวลา ๖๕ วัน) | ๑,๔๙๒,๘๘๐.๐๐                        | ✓                                      | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ ๒ | จำเป็นต้องปรับปรุงแบบรูปรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน จึงส่งผลกระทบต่อระยะเวลาดำเนินงาน |             |               |
|          | ๒) ปรับปรุงห้องประชุม ๑๑ งาน            | ๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐                                                          | ๓,๖๖๒,๐๐๐.๐๐  | e-bidding     | ๒๒/๒๕๖๒<br>๑ ก.พ. ๖๒ | บจ. เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอมมูนิเคชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๓,๕๙๔,๗๕๖.๐๐<br>บจ. ซาโมจิน<br>ราคาที่เสนอ | บจ. เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอมมูนิเคชั่น<br>ราคาที่ตกลง ๓,๕๙๔,๗๕๖.๐๐      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด    | จ.๒๓/๒๕๖๒<br>๒๗ มี.ค. ๖๒                                    | ๑ งวด ๙๐ วัน<br>๒๘ มี.ค. ถึง ๒๕ มิ.ย. ๖๒ | ๓,๕๙๔,๗๕๖.๐๐                                               | ✓                                   | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน มิ.ย. ๖๒ |                                       |                                                                                                                                         |             |               |
|          |                                         | ๓) ปรับปรุงระบบสายส่งแรงสูงและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๒๐๐๐ KVA ๑ งาน | ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๔,๔๖๐,๐๐๐.๐๐  | e-bidding            | ๑๒/๒๕๖๒<br>๒๒ มี.ค. ๖๒                                                                                      | บจ. สามหก<br>ราคาที่เสนอ ๓,๗๔๘,๖๘๖.๑๕<br><br>บจ. บาเนีย<br>ราคาที่เสนอ ๓๗๖๐,๐๐๐.๐๐ | บจ. สามหก<br>ราคาที่ตกลง ๓,๗๔๘,๖๘๖.๑๕         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด                  | จ.๑๙/๒๕๖๒<br>๑๒ มี.ค. ๖๒                 | ๑ งวด ๑๒๐วัน<br>๑๓ มี.ค. ถึง ๑๐ ก.ค. ๖๒                    | ๓,๗๔๘,๖๘๖.๑๕                        | ✓                                      | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ค. ๖๒ |                                                                                                                                         |             |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    |              |              | ผลการดำเนินงาน |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                          |                                         | การเบิก-จ่าย (สะสม)                 |                        | เป็นไปตามแผน (✓)                       | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | ความคืบหน้า | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|
|          |        | งาน/โครงการ                                                             | รายการ       | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง       | จัดหาโดยวิธี           | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                               | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก        | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา            | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ด/ป) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |                                        |                     |             |               |
|          |        | ๔) ปรับปรุงบันไดเลื่อน อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน                 | ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๔๘๗,๐๐๐.๐๐  | เฉพาะเจาะจง    |                        | บจ. สกายคอมเมอเชียล<br>ราคาที่เสนอ ๔,๐๖๘,๗๕๐.๐๐<br><br>บจ. เค.ที.เทคนิคคอลซ์พหลาย<br>ราคาที่เสนอ ๓,๔๓๗,๖๐๐.๐๐<br><br>บจ. ชิตี เทค เอ็นจิเนียริง<br>ราคาที่เสนอ ๔,๒๘๙,๘๐๐.๐๐<br><br>บจ. อีซีโอ ไทย<br>ราคาที่เสนอ ๔,๒๘๖,๐๐๐.๐๐<br><br>บจ. เค.เอส.เอ็น.โมลต์<br>ราคาที่เสนอ ๔,๑๓๔,๐๐๐.๐๐<br><br>บจ. พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์<br>ราคาที่เสนอ ๔,๓๑๕,๖๐๑,๑๕<br><br>บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)<br>ราคาที่เสนอ ๒,๔๘๕,๘๒๔.๐๐ | บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)<br>ราคาที่ตกลง ๒,๔๘๕,๘๒๔.๐๐ | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | จ.๑๖/๒๕๖๒<br>๔ มี.ค. ๖๒  | ๑ งวด ๕ ม.ค. ถึง ๓ มิ.ย. ๖๒             | ๒,๔๘๕,๘๒๔.๐๐                        | ✓                      | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.พ. ๖๒  |                     |             |               |
|          |        | ๕) ปรับปรุงชุดรับ-ส่งไฟฟ้าหลัก (MDB) อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ๑ งาน | ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ | e-bidding      | ๑๐/๒๕๖๒<br>๑๔ มี.ค. ๖๒ | บจ. สกายคอมเมอเชียล<br>ราคาที่เสนอ ๑,๓๐๔,๔๐๐.๐๐<br><br>บจ. เค.ที.เทคนิคคอลซ์พหลาย<br>ราคาที่เสนอ ๑,๕๙๙,๖๕๐.๐๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | บจ. สกายคอมเมอเชียล<br>ราคาที่ตกลง ๑,๓๐๔,๔๐๐.๐๐                 | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด        | จ.๑๘/๒๕๖๒<br>๕ มี.ค. ๖๒  | ๑ งวด ๑๒๐ วัน<br>๖ มี.ค. ถึง ๓ ก.ค. ๖๒  | ๑,๓๐๔,๔๐๐.๐๐                        | ✓                      | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน มิ.ย. ๖๒ |                     |             |               |
|          |        | ๖) ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ งาน      | ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | e-bidding      | ๓๐/๒๕๖๒<br>๒๑ มี.ค. ๖๒ | บจ.ทเวนตีไฟว์ ที.ที.เค.คอร์ปอเรชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๔,๙๘๐,๐๐๐.๐๐<br><br>บจ.ชินเนอร์โจซ์ เอ็นจิเนียริง<br>ราคาที่เสนอ ๕,๔๔๐,๙๕๐.๐๐<br><br>บจ.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์<br>ราคาที่เสนอ ๕,๗๑๕,๐๐๐.๐๐                                                                                                                                                                                                                               | บจ.ทเวนตีไฟว์ ที.ที.เค.คอร์ปอเรชั่น<br>ราคาที่ตกลง ๔,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด        | จ.๓๕/๒๕๖๒<br>๑๒ มิ.ย. ๖๒ | ๒ งวด ๑๘๐ วัน<br>๑๓ มิ.ย. ถึง ๙ ธ.ค. ๖๒ |                                     | ✓                      | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา           |                     |             |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           |                |            | ผลการดำเนินงาน           |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        | การเบิก-จ่าย (สะสม) |  | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✗) | ความคืบหน้า                              | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|
|          |        | รายการ                                                                         | วงเงิน (แผน)   | ราคากลาง   | จัดหาโดยวิธี             | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป) | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ           | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง             | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ด/ป) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | กิจกรรมการตลาดและบริการผู้เข้าชม                                               |                |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ๑.ค่าครุภัณฑ์                                                                  |                |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ๒) กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์และอุปกรณ์ ๑ ชุด                                      | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง              | -                                | บจ.โฟโต้ ไทยแลนด์<br>ราคาที่เสนอ ๒๒๓,๘๐๐.๐๐ | บจ.โฟโต้ ไทยแลนด์<br>ราคาที่ตกลง ๒๒๓,๘๐๐.๐๐                   | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๐๖๔/๖๒<br>๑๒ ธ.ค. ๖๑     | ๙๐ วัน นับจาก<br>๑๓ ธ.ค. ๖๑         | ๒๒๓,๘๐๐.๐๐             | ✓                   |  |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน<br>ม.ค. ๖๒ |               |
|          |        | ๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง                                                     |                |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | (ไม่มี)                                                                        |                |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        |                                                                                |                |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
| ๒        |        | โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ ๙)                            |                |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | กิจกรรมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า                                            |                |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ๑.ค่าครุภัณฑ์                                                                  |                |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | (ไม่มี)                                                                        |                |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง                                                     |                |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ๗) ค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ แห่ง วงเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๕๐,๐๐๐.- | ๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐   | -          | คัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด | ๑๓/๒๕๕๕<br>๘ มี.ค.<br>๕๕         | บ. วิศวกร และสถาปนิกคิวบิก จำกัด            | บ. วิศวกร และสถาปนิกคิวบิก จำกัด<br>ราคาที่ตกลง ๑๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ | -                 | CST ๒/๒๕๕๕<br>๑๔ มิ.ย. ๕๕    | ๓๖ งวด                              | ๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐           | ✓                   |  |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว                    |               |
|          |        | ปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ                                                           | ๑,๘๐๐,๐๐๐.-    |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ                                                           | ๑,๓๖๐,๐๐๐.-    |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ                                                           | ๔๙๖,๘๐๐.-      |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณ                                                    | -              |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ                                                           | ๒,๗๖๘,๒๐๐.-    |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ                                                           | ๓,๙๐๐,๐๐๐.-    |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ                                                           | ๑,๖๒๕,๐๐๐.-    |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ๘) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ แห่ง วงเงินทั้งสิ้น ๗๓๒,๔๐๐,๐๐๐.-         | ๑๐๙,๔๑๘,๙๐๐.๐๐ | -          | วิธีพิเศษ                | -                                | บมจ. เอ็น แอล ดีเวลลอปเม้นต์                | บมจ. เอ็น แอล ดีเวลลอปเม้นต์<br>ราคาที่ตกลง ๗๓๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐    | -                 | จ.๑/๒๕๕๙<br>๒๗ ธ.ค.<br>๕๘    | ๓๑ งวด                              | ๑๐๙,๔๑๘,๙๐๐.๐๐         | ✓                   |  |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว                    |               |
|          |        | ปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ                                                           | ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.-  |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ                                                           | ๗๙,๕๐๐,๐๐๐.-   |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ                                                           | ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.-   |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |
|          |        | ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ                                                           | -              |            |                          |                                  |                                             |                                                               |                   |                              |                                     |                        |                     |  |                  |                     |                                          |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่             | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          |               |          | ผลการดำเนินงาน |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     | การเบิก-จ่าย (สะสม)    | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | ความคืบหน้า | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|--|--|---------------|---|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------------|--------------|---|------------------------------------------------|--|
|                      |        | รายการ                                                                        | วงเงิน (แผน)  | ราคากลาง | จัดหาโดยวิธี   | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป) | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ด/ป) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณ                                                          | ๔๘,๓๒๕,๐๐๐.-  |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ                                                          | ๓๒,๙๓๒,๙๐๐.-  |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๖๐ งบกลาง                                                                | ๔๔,๐๖๘,๐๐๐.-  |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ                                                          | ๒๘๔,๑๕๕,๒๐๐.- |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ                                                          | ๑๐๙,๔๑๘,๙๐๐.- |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | กิจกรรมก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง               |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ๑.ค่าครุภัณฑ์                                                                 |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | (ไม่มี)                                                                       |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                    |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ๙) ค่าควบคุมงานก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง ๑ งาน |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | ๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐  | - | คัดเลือก  | - | บจ. วิศวกร และสถาปนิกควิคิด | บจ. วิศวกร และสถาปนิกควิคิด | - | AVS.๑๒/๒๕๕๙ ๓๐ ก.ย. ๕๙ | ๒๓ งวด นับจาก ๑ ต.ค. ๕๙                 | ๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐ | ✓ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (คืนเงินประกันผลงานแล้ว) |  |
|                      |        | วงเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๓๘,๐๐๐.-                                                   |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ                                                          |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | ๓,๗๕๐,๐๐๐.-   |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ                                                          |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | -             |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ                                                          |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | -             |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณ                                                          |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | ๘๑๖,๕๐๐.-     |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ                                                          |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | ๖๙๓,๙๐๐.-     |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ                                                          |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | ๕,๓๖๕,๖๐๐.-   |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ                                                          |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | ๑,๐๑๒,๐๐๐.-   |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ๑๐) ก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง ๑ งาน            |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | -             |   | e-bidding | - | บจ. กิจการ ร่วมค้า จีเคอี   | บจ. กิจการ ร่วมค้า จีเคอี   | - | จ.๒๒/๒๕๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘   | ๑๒ งวด ๒๗ มี.ค. ๖๑ ขยายเวลา ๒๗ มี.ค. ๖๒ | -            | ✓ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว                          |  |
|                      |        | วงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๑,๐๐๐,๐๐๐.-                                                |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ                                                          |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | ๒๑๔,๐๐๐,๐๐๐.- |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ                                                   |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | -             |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณ                                                          |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | ๔๔,๓๕๓,๕๐๐.-  |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ                                                          |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | ๑๙๘,๔๐๗,๐๐๐.- |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
|                      |        | ปี ๒๕๖๐ งบกลาง                                                                |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  | ๖๒,๑๐๙,๒๐๐.-  |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |
| ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ |        | ๕๕๙,๑๔๗,๐๐๐.-                                                                 |               |          |                |                                  |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |                  |                     |             |               |  |  |               |   |           |   |                             |                             |   |                        |                                         |              |   |                                                |  |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                 |              |              | ผลการดำเนินงาน |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                   |                              |                                                                      | การเบิก-จ่าย (สะสม) | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | ความคืบหน้า                                                 | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|          |        | รายการ                                                                               | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง     | จัดหาโดยวิธี   | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป) | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง                        | เหตุผลที่คัดเลือก                                 | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)                                  |                     |                  |                     |                                                             |               |
|          |        | ปี ๒๕๖๒ คืบจน                                                                        | ๑๗,๐๑๖,๗๐๐.- |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                   |                              |                                                                      |                     |                  |                     |                                                             |               |
| ๓        |        | โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม             |              |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                   |                              |                                                                      |                     |                  |                     |                                                             |               |
|          |        | กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                          |              |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                   |                              |                                                                      |                     |                  |                     |                                                             |               |
|          |        | ๑.คำครุภัณฑ์                                                                         |              |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                   |                              |                                                                      |                     |                  |                     |                                                             |               |
|          |        | ๓) ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่นักเรียนระดับชั้นน้อย ๑ ชุด                                 | ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    | -                                | IQ SMART INTERACTIVE LLC<br>ราคาที่เสนอ ๙๒,๘๘๘.๐๗ USD<br>(๓,๐๖๕,๑๗๖.๒๗ บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IQ SMART INTERACTIVE LLC<br>ราคาที่ตกลง ๙๒,๘๘๘.๐๗ USD<br>(๓,๐๖๕,๑๗๖.๒๗ บาท) | เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชุดนิทรรศการที่จะนำมาจัดแสดง | PO.๐๐๖๙/๖๒<br>๒๘- ๕.ค. ๖๒    | ๔ งวด ๑๒๐ วัน<br>๒๙ ๕.ค. ๖๑ ถึง ๒๗ เม.ย. ๖๒<br>(ขยายเวลา ๒๗ พ.ค. ๖๒) | ๓,๑๔๗,๑๘๐.๓๙        | ✓                |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน มิ.ย. ๖๒ (ค่าภาษี ๒๐๔,๒๗๗.๐๐) |               |
|          |        | ๔) จ้างจัดทำวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๗ เรื่อง | ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ | e-bidding      | ๔/๒๕๖๒<br>๔ ๕.ค. ๖๑              | บจ. มหาศาล พับบลิก กรุป<br>ราคาที่เสนอ ๙๗๓,๗๐๐.๐๐<br>บจ. ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย<br>ราคาที่เสนอ ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐<br>บจ. ภพร ศรีเอชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐<br>หจก. สปรักกิงเฮด โปรดักชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐<br>บจ. บลูสกาย (บางกอก) ราคา<br>ที่เสนอ ๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐<br>บจ. พรอดักชั่นนิสต์<br>ราคาที่เสนอ ๑,๔๔๔,๕๐๐.๐๐<br>บจ. ทู พลัส วัน เอเซีย<br>ราคาที่เสนอ ๑,๔๑๔,๑๑๒.๐๐<br>บจ. สารพัตนิก (บางกอก)<br>ราคาที่เสนอ ๑,๒๙๖,๐๐๐.๐๐<br>บจ. เวิร์ด เฟมัส<br>ราคาที่เสนอ ๑,๒๖๐,๙๙๕.๐๐<br>บจ. สนุก ศรีเอชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๑,๑๓๗,๕๐๐.๐๐ | บจ. มหาศาล พับบลิก กรุป<br>ราคาที่ตกลง ๙๗๓,๗๐๐.๐๐                           | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด       | จ.๒๒/๒๕๖๒<br>๒๑ มี.ค. ๖๒     | ๔ งวด ๒๔๐ วัน<br>๑๖ พ.ย. ๖๒                                          | ๑๙๔,๗๔๐.๐๐          | ✓                |                     | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ ๒                       |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         |        |               | ผลการดำเนินงาน |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                            |                              | การเบิก-จ่าย (สะสม)                      |                        | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | ความคืบหน้า                           | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
|          |        | งาน/โครงการ                                                                                  | รายการ | วงเงิน (แผน)  | ราคากลาง       | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (จ/ด/ป)                      | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก                          | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (จ/ด/ป)      | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |                  |                     |                                       |               |
|          |        |                                                                                              |        |               |                |              | บจ. สโตร์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์<br>ราคาที่เสนอ ๑,๑๒๓,๕๐๐.๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                            |                              |                                          |                        |                  |                     |                                       |               |
|          |        | ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   |        |               |                |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                            |                              |                                          |                        |                  |                     |                                       |               |
|          |        | ๑๑) ปรับปรุงรกรากเพื่อความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน                               |        | ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๓,๑๔๒,๐๐๐.๐๐   | e-bidding    | ๑๕/๒๕๖๒<br>๖ ก.พ. ๖๒                                  | บจ. เมก้า ซีวิล<br>ราคาที่เสนอ ๒,๖๘๐,๐๐๐.๐๐                                                                                                                                                                                                                                            | บจ. เมก้า ซีวิล<br>ราคาที่ตกลง ๒,๖๘๐,๐๐๐.๐๐       | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | จ.๒๑/๒๕๖๒<br>๒๑ มี.ค. ๖๒     | ๔ งวด ๑๒๐ วัน<br>๒๒ มี.ค. ถึง ๑๙ ก.ค. ๖๒ | ๒,๖๘๐,๐๐๐.๐๐           | ✓                |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ส.ค. ๖๒   |               |
|          |        | ๑๒) ก่อสร้างนิทรรศการพลังงาน ๑ ชุด                                                           |        | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓,๔๖๔,๐๐๑.๕๓  | e-bidding    | ๒๕/๒๕๖๒<br>๒๒ ก.พ. ๖๒                                 | บจ. เอสบิวท์เดอร์<br>ราคาที่เสนอ ๒,๙๙๘,๗๙๙.๘๖<br>บจ. ดราม่านัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน<br>ราคาที่เสนอ ๓,๐๕๒,๐๐๐.๐๐<br>พจก. วาย จี เทรตติ้ง<br>ราคาที่เสนอ ๒,๖๘๐,๐๐๐.๐๐<br>บจ. เขียว เวอร์คิส<br>ราคาที่เสนอ ๑๑,๘๘๒,๒๔๘.๓๕<br>บจ. อินเตอร์แอคชั่นดีไอเอสทูดีโอ<br>ราคาที่เสนอ ๑๒.๕๗๘.๘๑๘.๓๕ | บจ. เขียว เวอร์คิส<br>ราคาที่ตกลง ๑๑,๘๘๒,๒๔๘.๓๕   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | จ.๒๖/๒๕๖๒<br>๒๙ มี.ค. ๖๒     | ๔ งวด ๒๑๐ วัน<br>๒๕ ต.ค. ๖๒              |                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา          |               |
|          |        | กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ๑.ค่าครุภัณฑ์                                  |        |               |                |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                            |                              |                                          |                        |                  |                     |                                       |               |
|          |        | ๕) เครนไฟฟ้าแบบวิ่งบนรางเดี่ยว (Single Overhead Travelling Crane) ขนาดรับน้ำหนัก ๒ ตัน ๑ งาน |        | ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐   | e-bidding    | ๑๗/๒๕๖๒<br>๗ ก.พ. ๖๒                                  | บจ. เอ.ที.เครน<br>ราคาที่เสนอ ๕๕๙,๖๑๐.๐๐<br>บจ. เคเอ็มซี โซลูชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๗๘๖,๔๕๐.๐๐<br>บจ. บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๘๙๗,๗๓๐.๐๐                                                                                                                                 | บจ. เอ.ที.เครน<br>ราคาที่ตกลง ๕๕๙,๖๑๐.๐๐          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | ช.๗/๒๕๖๒<br>๒๕ มี.ค. ๖๒      | ๑ งวด ๑๒๐ วัน<br>๒๓ ก.ค. ๖๒              | ๕๕๙,๖๑๐.๐๐             | ✓                |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ค. ๖๒ |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  |              |              | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                             |                          |                                            | การเบิก-จ่าย (สะสม)                 |                        | เป็นไปตามแผน (/) | ไม่เป็นไปตามแผน (/)                   | ความคืบหน้า | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
|          |        | งาน/โครงการ                                           | รายการ       | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง       | จัดหาโดยวิธี                                                                                                       | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)                                                                                                                                                                                                                                                        | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                            | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง           | เหตุผลที่คัดเลือก        | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา               | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ด/ป) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |                  |                                       |             |               |
|          |        | ๖) ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง ๒๐ องศาพร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ  | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ | e-bidding      | ๗/๒๕๖๒<br>๑๔ ธ.ค. ๖๑ (ครั้งที่ ๑ ยกเลิก)<br>๒๐/๒๕๖๒<br>๑๓ ก.พ. ๖๒ (ครั้งที่ ๒ ยกเลิก)<br>ครั้งที่ ๓<br>๑๙ มี.ค. ๖๒ | บจ. เพอร์เฟคโมชัน ซิสเต็ม<br>ราคาที่เสนอ ๗๖๒,๐๐๐.๐๐<br>บจ. เอส.เอ็ม.เทรตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริง<br>ราคาที่เสนอ ๑,๒๓๐,๕๐๐.๐๐<br>พจก. เดชปักษ์ คอนสตรัคชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๖๘๘,๐๐๐.๐๐<br>บจ. บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๑,๔๕๘,๐๐๐.๐๐                                    | บจ. บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น<br>ราคาที่ตกลง ๑,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ | เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | ช.๑๐/๒๕๖๒<br>๒๖ เม.ย. ๖๒ | ๑ งวด ๑๒๐ วัน<br>๒๗ เม.ย. ถึง ๒๔ ส.ค. ๖๒   | ๑,๔๕๘,๐๐๐.๐๐                        | ✓                      |                  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ค. ๖๒ |             |               |
|          |        | ๗) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ KVA พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด | ๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๘๓๙,๘๐๕.๒๐ | e-bidding      | ๑๙/๒๕๖๒<br>๑๑ ก.พ. ๖๒                                                                                              | บจ. ซินเนอร์จีซ์ เอ็นจิเนียริง<br>ราคาที่เสนอ ๒,๗๖๐,๖๐๐.๐๐<br><br>บจ. นำแสง เอ็นจิเนียริง<br>ราคาที่เสนอ ๒,๗๒๘,๕๐๐.๐๐<br>บจ. สกายคอมเมอเชียล ราคา<br>ที่เสนอ ๒,๘๓๕,๕๐๐<br>บจ. แอดวานซ์ อินโฟ แม็กซ์<br>ราคาที่เสนอ ๒,๑๑๖,๑๙๘.๐๐<br>บจ. สินเจริญอินเตอร์เทรด<br>ราคาที่เสนอ ๑,๓๙๑,๕๘๘.๐๐ | บจ. ซินเนอร์จีซ์ เอ็นจิเนียริง<br>ราคาที่ตกลง ๒,๗๖๐,๖๐๐.๐๐   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด                  | ช.๑๒/๒๕๖๒<br>๓๑ ก.ค. ๖๒  | ๑ งวด ๑๘๐ วัน<br>๑ ส.ค. ๖๒ ถึง ๒๗ มี.ค. ๖๓ |                                     | ✓                      |                  | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา          |             |               |

  
หน้า ๓๗/๓๗

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               |        |              | ผลการดำเนินงาน |                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                              |                              | การเบิก-จ่าย (สะสม)                       |                        | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | ความคืบหน้า                           | ปัญหา/อุปสรรค            |  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
|          |        | งาน/โครงการ                                                        | รายการ | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง       | จัดหาโดยวิธี                                           | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)                                                 | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                     | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง       | เหตุผลที่คัดเลือก                                            | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)       | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |                  |                     |                                       |                          |  |
|          |        | ๘) ตู้เก็บตัวอย่างนกแบบที่ ๑ ๔๐ ตู้                                |        | ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๑๓๘,๙๓๐.๐๐   | e-bidding                                              | ๓/๒๕๖๒<br>๓ ธ.ค. ๖๒                                                              | บจ. กิมเชษฐ<br>ราคาที่เสนอ ๑,๖๕๘,๕๐๐.๐๐                                                                                                                                                                                                               | บจ. กิมเชษฐ<br>ราคาที่ตกลง ๑,๖๕๘,๕๐๐.๐๐                 | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด                  | ช. ๓/๒๕๖๒<br>๓๐ ม.ค. ๖๒      | ๑ งวด ๑๒๐ วัน<br>๓๑ ม.ค. ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๒   | ๑,๖๕๘,๕๐๐.๐๐           | ✓                |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ | ผู้ขายส่งมอบของเกินกำหนด |  |
|          |        | ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                         |        |              |                |                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                              |                              |                                           |                        |                  |                     |                                       |                          |  |
|          |        | ๑๓) ออกแบบนิทรรศการถาวรชุดความหลากหลายทางชีวภาพแห่งประเทศไทย ๑ งาน |        | ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๔๘๗,๘๒๑.๐๐   | จ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding | ๘/๒๕๖๒<br>๒๘ ธ.ค. ๖๒ (ครั้งที่ ๑ ยกเลิก)<br>๓๔/๒๕๖๒<br>๑๐ เม.ย. ๖๒ (ครั้งที่ ๒)  | บจ. กิจการร่วมค้า ทีเอ็มเอช<br>ราคาที่เสนอ ๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐<br><br>บจ. อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์ สตูดิโอ<br>ราคาที่เสนอ ๒,๒๘๗,๘๒๑.๓๓<br><br>บจ. หนูมาน (ไฮ-เอ็น ซัพพลาย)<br>ราคาที่เสนอ ๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐<br><br>บจ. มีราเคิล เมคเคอร์<br>ราคาที่เสนอ ๒,๔๐๗,๕๐๐.๐๐ | บจ. กิจการร่วมค้า ทีเอ็มเอช<br>ราคาที่ตกลง ๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด                  | จ.๓๐/๒๕๖๒<br>๓๑ พ.ค. ๖๒      | ๔ งวด ๑๘๐ วัน<br>๑ มิ.ย. ถึง ๒๗ พ.ย. ๖๒   | ๒๑๔,๐๐๐.๐๐             | ✓                |                     | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๒  |                          |  |
|          |        | กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.คำครุภัณฑ์     |        |              |                |                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                              |                              |                                           |                        |                  |                     |                                       |                          |  |
|          |        | ๙) งานจ้างทำนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง Logical ๑ งาน               |        | ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐   | e-bidding                                              | ๒๖/๒๕๖๒<br>๔ มี.ค. ๖๒ (ครั้งที่ ๑ ยกเลิก)<br>๓๓/๒๕๖๒<br>๒๗ มี.ค. ๖๒ (ครั้งที่ ๒) | บจ.มีราเคิล เมคเคอร์<br>ราคาที่เสนอ ๖,๑๕๑,๔๕๖.๗๕                                                                                                                                                                                                      | บจ.มีราเคิล เมคเคอร์<br>ราคาที่ตกลง ๖,๑๕๑,๔๕๖.๗๕        | เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | จ.๒๘/๒๕๖๒<br>๑๔ พ.ค. ๖๒      | ๔ งวด ๒๔๐ วัน<br>๑๕ พ.ค. ๖๒ ถึง ๙ ม.ค. ๖๓ | ๑,๒๓๐,๒๙๑.๓๕           | ✓                |                     | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ ๒ |                          |  |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน                     | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       |                                                                    |               | ผลการดำเนินงาน |              |                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                |                              | การเบิก-จ่าย (สะสม)                       |                        | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓)                 | ความคืบหน้า | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|
|          |                            | งาน/โครงการ                                | รายการ                                                             | วงเงิน (แผน)  | ราคากลาง       | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)                                        | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                                                                                                                                         | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง              | เหตุผลที่คัดเลือก                                              | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะเสร็จ (ว/ด/ป)           | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |                  |                                     |             |               |
|          | ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า | ๑๔) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ FAB LAB and IT Activities ๑ งาน         | ๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๙,๕๐๑,๕๐๐.๐๐   | e-bidding    | ๑๘/๒๕๖๒<br>๗ ก.พ. ๖๒                                                    | บจ. เอส บิวท์เตอร์<br>ราคาที่เสนอ ๙,๑๙๖,๑๗๙.๙๑<br><br>บจ. บี เอ เจ สตีล<br>ราคาที่เสนอ ๙,๒๙๙,๑๐๐.๐๐                                                                       | บจ. เอส บิวท์เตอร์<br>ราคาที่ตกลง ๙,๑๙๖,๑๗๙.๙๑                 | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด                    | จ.๒๕/๒๕๖๒<br>๒๗ มี.ค. ๖๒     | ๕ งวด ๒๔๐ วัน<br>๒๘ มี.ค. ถึง ๒๒ พ.ย. ๖๒  |                        | ✓                | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา        |             |               |
|          |                            |                                            | ๑๐) ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก ๑,๖๐๐ กิโลกรัม ๔ ชุด                     | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐  | e-bidding    | ๒๓/๒๕๖๒<br>๑๕ ก.พ. ๖๒ (ครั้งที่ ๑ ยกเลิก) ครั้งที่ ๒ ๓๘/๒๕๖๒ ๑๗ พ.ค. ๖๒ | บจ.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)<br>ราคาที่เสนอ ๙,๕๖๐,๐๐๐.๐๐<br><br>บจ.สกายคอมเมอเชียล<br>ราคาที่เสนอ ๑๓,๙๑๐,๐๐๐.๐๐                                                     | บจ.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)<br>ราคาที่ตกลง ๙,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ | มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด | ช.๑๓/๒๕๖๒<br>๙ ก.ย. ๖๒       | ๑ งวด ๒๔๐ วัน<br>๑๐ ก.ย. ๖๒ ถึง ๖ พ.ค. ๖๓ |                        | ✓                | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา        |             |               |
|          |                            |                                            | ๑๑) ระบบโทรศัพท์วงจรปิด ๑ ระบบ                                     | ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๖,๔๙๖,๙๐๐.๐๐   | e-bidding    | ๒๗/๒๕๖๒<br>๕ มี.ค. ๖๒                                                   | บจ. ซาโมจิน<br>ราคาที่เสนอ ๖,๓๙๘,๙๘๐.๐๐<br><br>บจ. เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็กทรอนิกส์ คอมมูนิเคชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๖,๔๒๓,๒๕๐.๐๐<br><br>บจ. ศุภพัชรกิจ<br>ราคาที่เสนอ ๖,๔๖๖,๗๗๐.๐๐ | บจ. ซาโมจิน<br>ราคาที่ตกลง ๖,๓๙๘,๙๘๐.๐๐                        | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด                    | ช. ๙/๒๕๖๒<br>๒๒ เม.ย. ๖๒     | ๔ งวด ๑๕๐ วัน<br>๒๓ เม.ย. ถึง ๑๙ ก.ย. ๖๒  | ๖,๓๙๘,๙๘๐.๐๐           | ✓                | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เดือน ก.ย. ๖๒ |             |               |
|          |                            |                                            | ๑๒) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ๑๖๐๐ เครือพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ เครื่อง | ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  | e-bidding    | ๒๔/๒๕๖๒<br>๑๕ ก.พ. ๖๒                                                   | บจ. เกิด โอที<br>ราคาที่เสนอ ๑๖,๖๕๗,๗๖๐.๐๐                                                                                                                                | บจ. เกิด โอที<br>ราคาที่ตกลง ๑๖,๖๕๗,๗๖๐.๐๐                     | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด                    | ช.๘/๒๕๖๒<br>๒๙ มี.ค. ๖๒      | ๑ งวด ๒๔๐ วัน<br>๓๐ มี.ค. ถึง ๒๔ พ.ย. ๖๒  |                        | ✓                | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา        |             |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                                                                   |              | ผลการดำเนินงาน |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                         |                              |                                          | การเบิก-จ่าย (สะสม)    |   | เป็นไปตามแผน (✓)                       | ไม่เป็นไปตามแผน (✗) | ความคืบหน้า | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|
|          |        | งาน/โครงการ                          | รายการ                                                                            | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง       | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ค/ป)                        | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                      | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                        | เหตุผลที่คัดเลือก                                                       | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ค/ป)      | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |   |                                        |                     |             |               |
|          |        |                                      | ๑๓) ระบบเสียงรวม ๑ ระบบ                                                           | ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓,๑๙๙,๔๙๒.๖๐   | e-bidding    | ๑๖/๒๕๖๒<br>๖ ก.พ. ๖๒                                    | บจ. โอ เอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๑๒,๙๗๓,๐๐๐.๐๐<br><br>บจ. ซินเนอร์โจซ์ เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ<br><br>บจ. เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ ๓,๑๘๑,๕๐๐.๐๐<br><br>บจ. ซาโมจิน ราคาที่เสนอ ๓,๑๙๓,๔๔๐.๐๐ | บจ. เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอมพิวเตอร์ ราคาที่ตกลง ๓,๑๘๑,๕๐๐.๐๐ | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด                             | ช.๖/๒๕๖๒<br>๒๕ มี.ค. ๖๒      | ๑ งวด ๒๐๐ วัน<br>๒๖ มี.ค. ถึง ๑๑ ต.ค. ๖๒ |                        | ✓ | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา           |                     |             |               |
|          |        |                                      | ๑๔) ระบบโทรศัพท์ ๑ ระบบ                                                           | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐   | วิธีคัดเลือก |                                                         | บจ. ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค ราคาที่เสนอ ๑,๔๕๙,๔๘๐.๐๐<br><br>บจ. เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น ราคาที่เสนอ ๑,๔๘๙,๕๔๗.๐๐                                                                                                            | บจ. ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค ราคาที่ตกลง ๑,๔๕๙,๔๘๐.๐๐           | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด                             | ช. ๒/๒๕๖๒<br>๒๒ มี.ค. ๖๒     | ๑ งวด ๑๒๐ วัน<br>๒๓ มี.ค. ถึง ๒๒ พ.ค. ๖๒ | ๑,๔๕๙,๔๘๐.๐๐           | ✓ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน มี.ย. ๖๒ |                     |             |               |
|          |        |                                      | ๑๕) ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ๑ ระบบ                                           | ๔,๔๒๙,๗๐๐.๐๐ | ๔,๔๒๘,๗๐๐.๐๐   | e-bidding    | ๑๑/๒๕๖๒<br>๑๕ มี.ค. ๖๒                                  | บจ. ไพร้ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๔,๓๗๕,๒๐๐.๐๐<br><br>บจ. คอมพ์แคส เทคโนโลยี ราคาที่เสนอ ๔,๔๑๐,๐๐๐.๐๐                                                                                                                      | บจ. ไพร้ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่ตกลง ๔,๓๗๕,๒๐๐.๐๐               | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด                             | ช.๔/๒๕๖๒<br>๑ มี.ค. ๖๒       | ๒ งวด ๖๐ วัน<br>๒ มี.ค. ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๒  | ๔,๓๗๕,๒๐๐.๐๐           | ✓ | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน พ.ค. ๖๒  |                     |             |               |
|          |        |                                      | ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>(ไม่มี)<br>กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ |              |                |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                         |                              |                                          |                        |   |                                        |                     |             |               |
|          |        |                                      | ๑.ค่าครุภัณฑ์                                                                     |              |                |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                         |                              |                                          |                        |   |                                        |                     |             |               |
|          |        |                                      | ๑๖) ชิ้นงานวิทยาศาสตร์สื่อสัมผัส ๒๐ ชิ้น                                          | ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๔๙,๘๖๕.๐๐   | e-bidding    | ๒๘/๒๕๖๒<br>๖ มี.ค. ๖๒<br>(ครั้งที่ ๑ ยกเลิก)<br>๓๖/๒๕๖๒ | บจ. ดี-โคด ครีเอทีฟ ราคาที่เสนอ ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐<br><br>บจ. ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลแทนท์ ราคาที่เสนอ ๔,๘๕๓,๗๔๘.๔๐                                                                                                                               | บจ. ดี-โคด ครีเอทีฟ ราคาที่ตกลง ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐                             | เป็นผู้มีคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ได้ | จ.๓๒/๒๕๖๒<br>๓๑ พ.ค. ๖๒      | ๔ งวด ๑๘๐ วัน<br>๑ มี.ย. ถึง ๒๗ พ.ย. ๖๒  | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐             | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ ๒  |                     |             |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                            |                                       |              | ผลการดำเนินงาน |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     | การเบิก-จ่าย (สะสม)    |  | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | ความคืบหน้า | ปัญหา/อุปสรรค |                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|------------------|
|          |        | งาน/โครงการ                                                                                     | รายการ                                | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง       | จัดหาโดยวิธี            | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)                                               | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ด/ป) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        |                                                                                                 |                                       |              |                |                         | บจ. มิราเคิล เมคเคอร์<br>ราคาที่เสนอ ๔,๔๙๔,๐๐๐.๐๐                              |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        |                                                                                                 | ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>(ไม่มี) |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
| ๔        |        | โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)                                                        |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | กิจกรรมก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)                        |                                       |              |                | ประกาศเชิญชวน e-bidding | ๔๓/๒๕๖๒<br>๔ ก.ค. ๖๒ (ครั้งที่ ๒)<br>๑๕/๒๕๖๑<br>๖ มี.ค. ๖๑ (ครั้งที่ ๑ ยกเลิก) |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | ๑.ค่าครุภัณฑ์<br>(ไม่มี)                                                                        |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                      |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | ๑๕) การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ๑ แห่ง<br>วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๖,๐๐๐,๐๐๐.-       |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             | ๓๗,๐๘๗,๒๐๐.๐๐ | ๑,๙๓๕,๙๙๒,๓๙๘.๐๐ |
|          |        | ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๒๗๕,๔๐๐,๐๐๐.-                                                              |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ                                                                            |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๒๘๐,๐๘๑,๘๐๐.-                                                            |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ                                                                          |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | ๑๖) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ๑ แห่ง<br>วงเงินทั้งสิ้น ๓๒,๗๓๓,๐๐๐.- |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             | ๒,๖๔๓,๗๐๐.๐๐  | ๓๗,๔๐๘,๘๐๐.๐๐    |
|          |        | ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๔,๙๑๐,๐๐๐.-                                                                |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณ ๒,๖๔๓,๗๐๐.-                                                              |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๑๐,๐๗๑,๖๐๐.-                                                             |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |
|          |        | ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๕,๑๐๗,๗๐๐.-                                                             |                                       |              |                |                         |                                                                                |                                   |                                                   |                   |                              |                                     |                        |  |                  |                     |             |               |                  |

หน้า ๑๓๑/๑๓๗

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                  |                                                     |              | ผลการดำเนินงาน          |                                                                      |                                                                      |                                                  |                                                   |                                           |                                              | การเบิก-จ่าย (สะสม)                 |                        | เป็นไปตามแผน (/)                       | ไม่เป็นไปตามแผน (/)                               | ความคืบหน้า | ปัญหา/อุปสรรค                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
|          |        | งาน/โครงการ                                                                                           | รายการ                                              | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง                | จัดหาโดยวิธี                                                         | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ค/ป)                                     | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก                         | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา                 | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ค/ป) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |                                        |                                                   |             |                                |
| ๕        |        | โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ                                                     |                                                     |              |                         |                                                                      |                                                                      |                                                  |                                                   |                                           |                                              |                                     |                        |                                        |                                                   |             |                                |
|          |        | การศึกษาความหลากหลายชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-๑.คำครุภัณฑ์ |                                                     | ๒๒๐,๐๐๐.๐๐   | ๒๒๐,๐๐๐.๐๐              | เฉพาะเจาะจง                                                          | ๑. บจ. ดีดี มีเดียพลัส<br>ราคาที่เสนอ ๒๑๙,๓๕๐.๐๐                     | ๑. บจ. ดีดี มีเดียพลัส<br>ราคาที่ตกลง ๒๑๙,๓๕๐.๐๐ | ราคาต่ำสุด                                        | PO.๐๐๕๗/๖๒<br>๒๗ พ.ย. ๖๑                  | ๑ งวด ๖๐ วัน<br>๒๘ พ.ย. ๖๑ ถึง<br>๒๖ ม.ค. ๖๒ | ๒๑๙,๓๕๐.๐๐                          | ✓                      | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน เม.ย. ๖๒ |                                                   |             |                                |
|          |        | ๑๗) กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) ๑๐ ชุด                                                      |                                                     |              |                         |                                                                      |                                                                      |                                                  |                                                   |                                           |                                              |                                     |                        |                                        |                                                   |             |                                |
|          |        | ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่มี)                                                                    |                                                     |              |                         |                                                                      |                                                                      |                                                  |                                                   |                                           |                                              |                                     |                        |                                        |                                                   |             |                                |
| ๖        |        | รายการโอนเปลี่ยนแปลง (เงินเหลือจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๒)                                                   |                                                     |              |                         |                                                                      |                                                                      |                                                  |                                                   |                                           |                                              |                                     |                        |                                        |                                                   |             |                                |
|          |        | ๑) รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด ๖ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน                                                            | ๖๘๔,๘๐๐.๐๐                                          | ๖๘๔,๘๐๐.๐๐   | ประกาศเชิญชวน e-bidding |                                                                      |                                                                      |                                                  |                                                   |                                           |                                              |                                     |                        |                                        | อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณาผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง |             | ก่อนหน้านี้ไม่ทันภายใน ก.ย. ๖๒ |
|          |        |                                                                                                       | ๒) จัดทำเฟอร์นิเจอร์ร้านขายของที่ระลึกพร้อมออกแบบ   | ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐            | คัดเลือก                                                             | บจ. เอส บิวท์เดอร์<br>ราคาที่เสนอ ๒,๖๙๙,๙๘๔.๕๐                       | บจ. เอส บิวท์เดอร์<br>ราคาที่ตกลง ๒,๖๙๙,๙๘๔.๕๐   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด        | จ.๔๐/๒๕๖๒<br>๓ ก.ย. ๖๒                    | ๒ งวด ๖๐ วัน<br>๔ ก.ย. ถึง<br>๒ พ.ย. ๖๒      |                                     |                        | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา           |                                                   |             |                                |
|          |        |                                                                                                       | ๓) ครุภัณฑ์สำหรับส่วนขยายสำนักงานและห้องประชุม พทส. | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐   | ๔๙๖,๖๐๐.๐๐              | เฉพาะเจาะจง                                                          | บจ. 19 มีเดีย<br>ราคาที่เสนอ ๒,๗๐๙,๕๖๑.๐๐                            |                                                  |                                                   |                                           |                                              |                                     |                        |                                        |                                                   |             |                                |
|          |        |                                                                                                       |                                                     |              |                         | บจ. ยินดี อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง<br>ราคาที่เสนอ ๔๙๖,๐๗๘.๗๕ | บจ. ยินดี อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง<br>ราคาที่ตกลง ๔๙๕,๖๗๗.๕๐ | ราคาต่ำสุด                                       | PO.๐๑๒๓/๖๒<br>๑๔ ส.ค. ๖๒                          | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๑๕ ส.ค. ถึง<br>๒๘ ก.ย. ๖๒ | ๔๙๕,๖๗๗.๕๐                                   |                                     |                        |                                        |                                                   |             |                                |
|          |        |                                                                                                       |                                                     |              |                         | บจ. เพอร์เฟ็คท์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๕๕๐,๖๒๒.๐๐  |                                                                      |                                                  |                                                   |                                           |                                              |                                     |                        |                                        |                                                   |             |                                |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                                           |              | ผลการดำเนินงาน |                         |                                  |                                                                                                                                                            |                                                                     |                                             |                              | การเบิก-จ่าย (สะสม)                    |                        | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | ความคืบหน้า                           | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
|          |        | งาน/โครงการ                          | รายการ                                                    | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง       | จัดหาโดยวิธี            | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ค/ป) | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                                                                                                                          | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                   | เหตุผลที่คัดเลือก                           | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะเสร็จ (ว/ค/ป)        | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |                  |                     |                                       |               |
|          |        |                                      | ๔) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๔ รายการ                          | ๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐   | ประกาศเชิญชวน e-bidding | ๔๙/๒๕๖๒<br>๒๙ ส.ค. ๖๒            | บจ. สีมาริโนเวชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๕๕๔,๙๐๒.๐๐<br>บจ. อินโนเวชั่น โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส<br>ราคาที่เสนอ ๕,๕๒๒,๒๕๐.๐๐                                        | บจ. อินโนเวชั่น โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส<br>ราคาที่ตกลง ๕,๕๒๒,๒๕๐.๐๐ | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | ข.๑๕/๒๕๖๒<br>๒๗ ก.ย. ๖๒      | ๑ งวด ๖๐ วัน<br>๒๘ ก.ย. ถึง ๒๖ พ.ย. ๖๒ |                        |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา          |               |
|          |        |                                      | ๕) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ เครื่อง      | ๘๐,๐๐๐.๐๐    | ๘๐,๐๐๐.๐๐      | เฉพาะเจาะจง             |                                  | บจ. โอ-ทรี ครีเอชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๕,๕๓๙,๐๐๐.๐๐<br>บจ. อินโนเวชั่น โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส<br>ราคาที่เสนอ ๘๐,๐๐๐.๐๐                                       | บจ. อินโนเวชั่น โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส<br>ราคาที่ตกลง ๘๐,๐๐๐.๐๐    | ราคาต่ำสุด                                  | ๑๙ ก.ค. ๖๒                   | -                                      | ๘๐,๐๐๐.๐๐              |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๒ |               |
|          |        |                                      | ๖) เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง                          | ๔๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๐,๐๐๐.๐๐      | เฉพาะเจาะจง             |                                  | บจ. ไทยซอฟต์แวร์<br>ราคาที่เสนอ ๒๐,๘๖๕.๐๐                                                                                                                  | บจ. ไทยซอฟต์แวร์<br>ราคาที่ตกลง ๒๐,๘๖๕.๐๐                           | ราคาต่ำสุด                                  | ๗ ส.ค. ๖๒                    | ๑ งวด ๖ ก.ย. ๖๒                        | ๒๐,๘๖๕.๐๐              |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๒ |               |
|          |        |                                      | ๗) ครุภัณฑ์แม่ข่ายและอุปกรณ์                              | ๔๓๐,๐๐๐.๐๐   | ๔๐๐,๑๘๐.๐๐     | เฉพาะเจาะจง             |                                  | บจ. นานาเซฟตี้<br>ราคาที่เสนอ ๔๐๐,๑๘๐.๐๐                                                                                                                   | บจ. นานาเซฟตี้<br>ราคาที่ตกลง ๔๐๐,๑๘๐.๐๐                            | ราคาต่ำสุด                                  | PO.๐๑๓๓/๖๒<br>๒๐ ส.ค. ๖๒     | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๒๑ ส.ค. ถึง ๑๙ ต.ค. ๖๒ |                        |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ     |               |
|          |        |                                      | ๘) ส่วนแทนไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง                           | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐     | เฉพาะเจาะจง             |                                  | บจ. ตรงมกล<br>ราคาที่เสนอ ๑๖๙,๙๙๐.๙๐<br>บจ. อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย<br>ราคาที่เสนอ ๒๐๘,๖๕๐.๐๐<br>บจ. บี.อาร์.มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์<br>ราคาที่เสนอ ๒๒๔,๗๐๐.๐๐ | บจ. ตรงมกล<br>ราคาที่ตกลง ๑๖๙,๙๙๐.๙๐                                | ราคาต่ำสุด                                  | PO.๐๑๓๗/๖๒<br>๕ ก.ย. ๖๒      | ๑ งวด ๖๐ วัน<br>๖ ก.ย. ถึง ๔ พ.ย. ๖๒   |                        |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ     |               |
|          |        |                                      | ๙) ตู้เก็บเครื่องมือแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ตู้ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     | เฉพาะเจาะจง             |                                  | บจ. แมคเซลล์ อินเตอร์ เซอร์วิส                                                                                                                             | บจ. แมคเซลล์ อินเตอร์ เซอร์วิส                                      | ราคาต่ำสุด                                  | ๓๐ ส.ค. ๖๒                   | ๑ งวด ๑๕ วัน ๓ ก.ย. ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๒     | ๙๙,๕๓๑.๔๐              |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        |              |            | ผลการดำเนินงาน |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                   |                                      |                                           | การเบิก-จ่าย (สะสม)       |  |  | ความคืบหน้า                              | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------------------|---------------|
|          |        | รายการ                                                                      | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง   | จัดหาโดยวิธี   | ประกาศ<br>สอบราคา/<br>ประกวด<br>ราคา (ว/<br>ค/ป) | รายชื่อผู้เสนอราคา และ<br>ราคาที่เสนอ                                                                     | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                            | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่สัญญา/<br>วันที่ลงนาม<br>สัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะเสร็จ (ว/<br>ค/ป)       | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) |  |  |                                          |               |
|          |        | ๑๐) ซื้อม้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๔ ชุด                                       | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๙๙,๕๕๕.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                                  | บจ. บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๑๙๙,๕๕๕.๐๐                                                | บจ. บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น<br>ราคาที่ตกลง ๑๙๙,๕๕๕.๐๐                       | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๔๖/๖๒<br>๒๕ ก.ย. ๖๒             | ๑ งวด ๖๐ วัน<br>๒๖ ก.ย. ถึง ๒๔<br>พ.ย. ๖๒ |                           |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ<br>ของตามใบสั่งซื้อ    |               |
|          |        | ๑๑) IPAD Mini โครงการ LEGO Education<br>Innovation Studio จำนวน ๑๕ เครื่อง  | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐   | ๒๕๖,๘๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                                  | หจก. ยินดี อินเทอร์เน็ต<br>แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง<br>ราคาที่เสนอ ๒๕๖,๘๐๐.๐๐                                 | หจก. ยินดี อินเทอร์เน็ต<br>แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง<br>ราคาที่ตกลง ๒๕๖,๘๐๐.๐๐        | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๓๕/๖๒<br>๒๖ ส.ค. ๖๒             | ๑ งวด ๒๗ ส.ค.<br>ถึง ๙ ก.ย. ๖๒            | ๒๕๖,๘๐๐.๐๐                |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน<br>ก.ย. ๖๒ |               |
|          |        | ๑๒) ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง                                          | ๒๒๓,๐๐๐.๐๐   | ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                                  | บจ. เอ็กซ์เพิร์ท อิเล็กทรอนิกส์<br>แอนด์ คอมมูนิเคชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๒๒๒,๕๖๐.๐๐                          | บจ. เอ็กซ์เพิร์ท อิเล็กทรอนิกส์<br>แอนด์ คอมมูนิเคชั่น<br>ราคาที่ตกลง ๒๒๒,๕๖๐.๐๐ | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๓๔/๖๒<br>๒๐ ส.ค. ๖๒             | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๒๑ ส.ค. ถึง ๔<br>ต.ค. ๖๒  | ๒๒๒,๕๖๐.๐๐                |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน<br>ก.ย. ๖๒ |               |
|          |        | ๑๓) ปรับปรุงประตูม้วนเหล็กและเหล็ก<br>คอนกรีต อาคารปฏิบัติการ พหข.          | ๑๗๒,๒๗๐.๐๐   | ๑๗๒,๒๗๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                                  | บจ. บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๑๗๒,๒๗๐.๐๐                                                | บจ. บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น<br>ราคาที่ตกลง ๑๗๒,๒๗๐.๐๐                       | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๓๒/๖๒<br>๑๙ ส.ค. ๖๒             | ๑ งวด ๖๐ วัน<br>๒๐ ส.ค. ถึง ๑๘<br>ต.ค. ๖๒ | ๑๗๒,๒๗๐.๐๐                |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน<br>ก.ย. ๖๒ |               |
|          |        | ๑๔) เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง                                        | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๑๙,๐๘๒.๙๘ | เฉพาะเจาะจง    |                                                  | หจก. สเปซ อิน คอน<br>ราคาที่เสนอ ๑๘๔,๐๔๐.๐๐<br>บจ. บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๑๑๙,๐๘๒.๙๘ | บจ. บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น<br>ราคาที่ตกลง ๑๑๙,๐๘๒.๙๘                       | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๔๗/๖๒<br>๒๕ ก.ย. ๖๒             | ๑ งวด ๖๐ วัน<br>๒๖ ก.ย. ถึง ๒๔<br>พ.ย. ๖๒ |                           |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ<br>ของตามใบสั่งซื้อ    |               |
|          |        | ๑๕) เครื่องพิมพ์ (Printer ชนิด Laser)<br>จำนวน ๒ เครื่อง                    | ๔๒,๐๐๐.๐๐    | ๔๒,๐๐๐.๐๐  | เฉพาะเจาะจง    |                                                  | บจ.อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์<br>เซอร์วิส<br>ราคาที่เสนอ ๓๕,๙๕๒.๐๐                                      | บจ.อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์<br>เซอร์วิส<br>ราคาที่ตกลง ๓๕,๙๕๒.๐๐             | ราคาต่ำสุด        | ๖ ก.ย. ๖๒                            | -                                         | ๓๕,๙๕๒.๐๐                 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน<br>ก.ย. ๖๒ |               |
|          |        | ๑๖) ม่านประตูและม่านหน้าต่าง จำนวน ๑<br>ชุด                                 | ๔๗,๐๐๐.๐๐    | ๔๗,๐๐๐.๐๐  | เฉพาะเจาะจง    |                                                  | บจ. แอลทูอี<br>ราคาที่เสนอ ๔๖,๓๓๑.๐๐                                                                      | บจ. แอลทูอี<br>ราคาที่ตกลง ๔๖,๓๓๑.๐๐                                             | ราคาต่ำสุด        | ๒๗ ก.ย. ๖๒                           | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๒๘ ก.ย. ถึง ๑๑<br>พ.ย. ๖๒ |                           |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ<br>ของตามใบสั่งซื้อ    |               |
|          |        | ๑๗) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)<br>พร้อมกับอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๓ ชุด | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐   | ๔๙๙,๙๙๓.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                                  | บจ. สปีด คอมเมอร์เชียล<br>ราคาที่เสนอ ๔๙๙,๙๒๕.๔๐                                                          | บจ. สปีด คอมเมอร์เชียล<br>ราคาที่ตกลง ๔๙๙,๙๒๕.๔๐                                 | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๔๘/๖๒<br>๒๖ ก.ย. ๖๒             | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๒๗ ก.ย. ถึง ๑๐<br>พ.ย. ๖๒ |                           |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ<br>ของตามใบสั่งซื้อ    |               |
|          |        | ๑๘) ชุดโซฟาและโต๊ะกลาง จำนวน ๒ ชุด                                          | ๘๒,๐๐๐.๐๐    | ๘๒,๐๐๐.๐๐  | เฉพาะเจาะจง    |                                                  | บจ.เอสบี ดีไซน์สแควร์<br>ราคาที่เสนอ ๕๗,๖๐๐๐.๐๐                                                           | บจ.เอสบี ดีไซน์สแควร์<br>ราคาที่ตกลง ๕๗,๖๐๐๐.๐๐                                  | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๔๙/๖๒<br>๒๖ ก.ย. ๖๒             | ๑ งวด ๒๗ พ.ย.<br>ถึง ๙ พ.ย. ๖๒            |                           |  |  | อยู่ระหว่างส่งมอบ<br>ของตามใบสั่งซื้อ    |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                 |              |            | ผลการดำเนินงาน |                                  |                                                                       |                                                                       |                   |                              |                                    | การเบิก-จ่าย (สะสม) | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | ความคืบหน้า                       | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
|          |        | รายการ                                                                               | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง   | จัดหาโดยวิธี   | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป) | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                     | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะเสร็จ (ว/ด/ป)    |                     |                  |                     |                                   |               |
|          |        | ๑๙) โต๊ะอาหาร จำนวน ๗ ชุด                                                            | ๑๑๖,๐๐๐.๐๐   | ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ.เอสบี ดีไซน์ด์สแควร์<br>ราคาที่เสนอ ๑๑๖,๐๐๐.๐๐                     | บจ.เอสบี ดีไซน์ด์สแควร์<br>ราคาที่ตกลง ๑๑๖,๐๐๐.๐๐                     | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๔๙/๖๒<br>๒๖ ก.ย. ๖๒     | ๑ ก.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๒<br>ถึง ๙ พ.ย. ๖๒ |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |
|          |        | ๒๐) เก้าอี้ จำนวน ๒๔ ตัว                                                             | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐   | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ.เอสบี ดีไซน์ด์สแควร์<br>ราคาที่เสนอ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐                     | บจ.เอสบี ดีไซน์ด์สแควร์<br>ราคาที่ตกลง ๑๐๕,๐๐๐.๐๐                     | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๔๙/๖๒<br>๒๖ ก.ย. ๖๒     | ๑ ก.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๒<br>ถึง ๙ พ.ย. ๖๒ |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |
|          |        | ๒๑) ชุดวางทีวี จำนวน ๑ ชุด                                                           | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐   | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ.เอสบี ดีไซน์ด์สแควร์<br>ราคาที่เสนอ ๑๔๗,๐๐๐.๐๐                     | บจ.เอสบี ดีไซน์ด์สแควร์<br>ราคาที่ตกลง ๑๔๗,๐๐๐.๐๐                     | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๔๙/๖๒<br>๒๖ ก.ย. ๖๒     | ๑ ก.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๒<br>ถึง ๙ พ.ย. ๖๒ |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |
|          |        | ๒๒) เก้าอี้ห้องกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ ตัว                                                 | ๒๙๐,๐๐๐.๐๐   | ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. เอส บีวีทีเตอร์<br>ราคาที่เสนอ ๒๘๙,๙๗๐.๐๐                         | บจ. เอส บีวีทีเตอร์<br>ราคาที่ตกลง ๒๘๙,๙๗๐.๐๐                         | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๕๐/๖๒<br>๓๐ ก.ย. ๖๒     | ๑ ก.ย. ๖๒ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๒           |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |
|          |        | ๒๓) โต๊ะหน้าขาว (๑๘๐ ซม.)                                                            | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีลเฟอร์นิเจอร์<br>ราคาที่เสนอ ๑๖๔,๒๘๐.๑๐      | บจ. ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีลเฟอร์นิเจอร์<br>ราคาที่ตกลง ๑๖๔,๒๘๐.๑๐      | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๕๕/๖๒<br>๓๐ ก.ย. ๖๒     | ๑ ก.ย. ๖๒ ถึง ๑๕ ต.ค. ๖๒           |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |
|          |        | ๒๔) ครุภัณฑ์ห้องพยาบาล จำนวน ๖ รายการ                                                | ๖๖,๐๐๐.๐๐    |            | เฉพาะเจาะจง    |                                  | ร้าน ฟ้าใส เฮลแคร์ โดยนางสาว ประวิดา หันนิธิ<br>ราคาที่เสนอ ๖๕,๖๙๒.๖๕ | ร้าน ฟ้าใส เฮลแคร์ โดยนางสาว ประวิดา หันนิธิ<br>ราคาที่ตกลง ๖๕,๖๙๒.๖๕ | ราคาต่ำสุด        | ๓๐ ก.ย. ๖๒                   | ๑ ก.ย. ๖๒ ถึง ๓๐ ต.ค. ๖๒           |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |
|          |        | ๒๕) ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๕ ตู้                                                        | ๒๕,๐๐๐.๐๐    |            | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. ไอคอนิก เฟอร์นิเจอร์<br>ราคาที่เสนอ ๑๙,๕๐๐.๐๐                     | บจ. ไอคอนิก เฟอร์นิเจอร์<br>ราคาที่ตกลง ๑๙,๕๐๐.๐๐                     | ราคาต่ำสุด        | ๓๐ ก.ย. ๖๒                   | ๑ ก.ย. ๖๒ ถึง ๓๐ ต.ค. ๖๒           |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |
|          |        | ๒๖) ฉากกั้นพื้นที่ จำนวน ๑ ชุด                                                       | ๓๐,๐๐๐.๐๐    |            | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ<br>ราคาที่เสนอ ๑๖,๕๘๕.๐๐                     | บจ. ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ<br>ราคาที่ตกลง ๑๖,๕๘๕.๐๐                     | ราคาต่ำสุด        | ๓๐ ก.ย. ๖๒                   | ๑ ก.ย. ๖๒ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๒           |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |
|          |        | ๒๗) ตู้เก็บสารเคมี จำนวน ๑ ตู้                                                       | ๒๕,๐๐.๐๐     |            | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ<br>ราคาที่เสนอ ๒๑,๔๐๐.๐๐                     | บจ. ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ<br>ราคาที่ตกลง ๒๑,๔๐๐.๐๐                     | ราคาต่ำสุด        | ๓๐ ก.ย. ๖๒                   | ๑ ก.ย. ๖๒ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๒           |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |
|          |        | ๒๘) ครุภัณฑ์สำหรับห้องทดลอง จำนวน ๓ รายการ (โปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ)                | ๗๒,๐๐๐.๐๐    |            | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. เซ็นทรัลโปรเจคเตอร์<br>ราคาที่เสนอ ๖๔,๙๓๘.๓๐                      | บจ. เซ็นทรัลโปรเจคเตอร์<br>ราคาที่ตกลง ๖๔,๙๓๘.๓๐                      | ราคาต่ำสุด        | ๓๐ ก.ย. ๖๒                   | ๑ ก.ย. ๖๒ ถึง ๓๐ ต.ค. ๖๒           |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |
|          |        | ๒๙) ครุภัณฑ์สำหรับห้องทดลอง จำนวน ๓ รายการ (ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องชงกาแฟ) | ๔๑,๐๐๐.๐๐    |            | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. เอสบีวีทีเตอร์<br>ราคาที่เสนอ ๔๐,๙๐๖.๑๐                           | บจ. เอสบีวีทีเตอร์<br>ราคาที่ตกลง ๔๐,๙๐๖.๑๐                           | ราคาต่ำสุด        | ๓๐ ก.ย. ๖๒                   | ๑ ก.ย. ๖๒ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๒           |                     |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               |              |            | ผลการดำเนินงาน |                                  |                                                                                                                         |                                                                                |                   |                              |                                        | การเบิก-จ่าย (สะสม)    |  | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✗) | ความคืบหน้า                           | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
|          |        | รายการ                                                                             | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง   | จัดหาโดยวิธี   | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ค/ป) | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                                                                                       | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                              | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะเสร็จ (ว/ค/ป)        | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |  |                  |                     |                                       |               |
|          |        | ๓๐) ครุภัณฑ์สำหรับบริการผู้เข้าชม (เก้าอี้ผู้เข้าชม ม้านั่งสนาม)                   | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๕๙,๙๘๖.๔๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. เอสบีวีทีเคอร์<br>ราคาที่เสนอ ๑๕๙,๙๘๖.๔๐                                                                            | บจ. เอสบีวีทีเคอร์<br>ราคาที่ตกลง ๑๕๙,๙๘๖.๔๐                                   | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๕๗/๖๒<br>๓๐ ก.ย. ๖๒     | ๑ งวด ๖๐ วัน<br>๑ ต.ค. ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๒  |                        |  |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ     |               |
|          |        | ๓๑) ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน พพท. (พาหิชน)                                           | ๕๘,๐๐๐.๐๐    | ๕๘,๐๐๐.๐๐  | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. แอล ทูอี<br>ราคาที่เสนอ ๕๗,๗๘๐.๐๐                                                                                   | บจ. แอล ทูอี<br>ราคาที่ตกลง ๕๗,๗๘๐.๐๐                                          | ราคาต่ำสุด        | ๓๐ ก.ย. ๖๒                   | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๑ ต.ค. ถึง ๑๔ พ.ย. ๖๒  |                        |  |                  |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ     |               |
|          |        | ๓๒) จ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๒๒๐ KVA                    | ๙๐๐,๐๐๐.๐๐   | ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. ซินเนอร์จีส์ เอ็นจิเนียริง<br>ราคาที่เสนอ ๘๙๘,๘๐๐.๐๐                                                                | บจ. ซินเนอร์จีส์ เอ็นจิเนียริง<br>ราคาที่ตกลง ๘๙๘,๘๐๐.๐๐                       | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๕๘/๖๒<br>๓๐ ก.ย. ๖๒     | ๑ งวด ๙๐ วัน<br>๑ ต.ค. ถึง ๒๙ ธ.ค. ๖๒  |                        |  |                  |                     | อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง     |               |
|          |        | ๓๓) เครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน ๒ เครื่อง                                            | ๖๒,๐๐๐.๐๐    | ๖๒,๐๐๐.๐๐  | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. ไทยซอฟต์แวร์<br>ราคาที่เสนอ ๔๑,๗๓๐.๐๐                                                                               | บจ. ไทยซอฟต์แวร์<br>ราคาที่ตกลง ๔๑,๗๓๐.๐๐                                      | ราคาต่ำสุด        | ๖ ก.ย. ๖๒                    | ๑ งวด ๓๐ วัน<br>๑๐ ก.ย. ถึง ๙ ต.ค. ๖๒  | ๔๑,๗๓๐.๐๐              |  |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |               |
|          |        | ๓๔) เครื่องฉายภาพ (Projector) จำนวน ๑ เครื่อง                                      | ๒๙,๐๐๐.๐๐    | ๒๙,๐๐๐.๐๐  | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. ไทยซอฟต์แวร์<br>ราคาที่เสนอ ๒๕,๐๙๑.๕๐                                                                               | บจ. ไทยซอฟต์แวร์<br>ราคาที่ตกลง ๒๕,๐๙๑.๕๐                                      | ราคาต่ำสุด        | ๖ ก.ย. ๖๒                    | ๑ งวด ๓๐ วัน<br>๑๐ ก.ย. ถึง ๙ ต.ค. ๖๒  | ๒๕,๐๙๑.๕๐              |  |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |               |
|          |        | ๓๕) ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด (มอก.) ภายในแบ่ง ๔ ช่องแผ่น ชั้น ๓ แผ่น จำนวน ๔ ตู้         | ๒๕,๐๐๐.๐๐    | ๒๕,๐๐๐.๐๐  | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. แอล ทูอี<br>ราคาที่เสนอ ๒๔,๗๙๘.๓๒                                                                                   | บจ. แอล ทูอี<br>ราคาที่ตกลง ๒๔,๗๙๘.๓๒                                          | ราคาต่ำสุด        | ๓ ก.ย. ๖๒                    | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๖ ก.ย. ถึง ๒๐ ต.ค. ๖๒  | ๒๔,๗๙๘.๓๒              |  |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |               |
|          |        | ๓๖) มู่ลื้อลูมิเนียมแนวนอน ขนาด ใบ ๒๕ มม. ระบบแกน ขนาด ๒.๒๐*๑.๗๐ เมตร จำนวน ๑๓ ชุด | ๗๓,๐๐๐.๐๐    | ๗๓,๐๐๐.๐๐  | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ. แอลทูอี<br>ราคาที่เสนอ ๗๒,๓๓๒.๐๐                                                                                    | บจ. แอลทูอี<br>ราคาที่ตกลง ๗๒,๓๓๒.๐๐                                           | ราคาต่ำสุด        | ๓ ก.ย. ๖๒                    | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๖ ก.ย. ถึง ๒๐ ต.ค. ๖๒  | ๗๒,๓๓๒.๐๐              |  |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |               |
|          |        | ๓๗) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ระยะใกล้และจอร์บภาพพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด             | ๑๗๙,๓๐๐.๐๐   | ๑๗๙,๓๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็กทรอนิกส์<br>แอนด์ คอมมูนิเคชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๑๗๙,๒๒๕.๐๐<br>บจ. ขาโมจิน<br>ราคาที่เสนอ ๑๘๙,๓๙๐.๐๐ | บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็กทรอนิกส์<br>แอนด์ คอมมูนิเคชั่น<br>ราคาที่ตกลง ๑๗๙,๒๒๕.๐๐ | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๔๐/๖๒<br>๑๒ ก.ย. ๖๒     | ๑ งวด ๖๐ วัน<br>๑๓ ก.ย. ถึง ๑๑ พ.ย. ๖๒ | ๑๗๙,๒๒๕.๐๐             |  |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |               |
|          |        | ๓๘) เครื่องขยายเสียง ขนาด ๖๐ วัตต์ และลำโพงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด                | ๑๗๐,๗๐๐.๐๐   |            | เฉพาะเจาะจง    |                                  | บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็กทรอนิกส์<br>แอนด์ คอมมูนิเคชั่น<br>ราคาที่เสนอ ๑๗๐,๖๗๕.๗๐                                          | บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็กทรอนิกส์<br>แอนด์ คอมมูนิเคชั่น<br>ราคาที่ตกลง ๑๗๐,๖๗๕.๗๐ | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๑๔๐/๖๒<br>๑๒ ก.ย. ๖๒     | ๑ งวด ๖๐ วัน<br>๑๓ ก.ย. ถึง ๑๑ พ.ย. ๖๒ | ๑๗๐,๖๗๕.๗๐             |  |                  |                     | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |               |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                                |              | ผลการดำเนินงาน |              |                                  |                                                                                                 |                                                           |                   |                              | การเบิก-จ่าย (สะสม)                   | เป็นไปตามแผน (✓)       | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | ความคืบหน้า | ปัญหา/อุปสรรค                         |
|----------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|
|          |        | งาน/โครงการ                          | รายการ                                         | วงเงิน (แผน) | ราคากลาง       | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป) | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                                                               | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | การส่งมอบ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)   | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) |                     |             |                                       |
|          |        |                                      | ๓๙) เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 6 ตู้          | ๓๗,๐๐๐.๐๐    | ๓๗,๐๐๐.๐๐      | เฉพาะเจาะจง  |                                  | บจ. ขาโมจิน ราคาที่เสนอ ๑๖๙,๐๖๐.๐๐<br>หจก. เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993)<br>ราคาที่เสนอ ๓๖,๕๙๔.๐๐ | หจก. เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993)<br>ราคาที่ตกลง ๓๖,๕๙๔.๐๐ | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๒๐๒/๖๒<br>๑๗ ก.ย. ๖๒     | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๑๘ ก.ย. ถึง ๑ พ.ย. ๖๒ | ๓๖,๕๙๔.๐๐              |                     |             | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |
|          |        |                                      | ๔๐) หัดลมอุตสาหกรรม ๒๒-๖๕ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง | ๑๕,๐๐๐.๐๐    | ๑๕,๐๐๐.๐๐      | เฉพาะเจาะจง  |                                  | หจก. เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993)<br>ราคาที่เสนอ ๑๔,๙๘๐.๐๐                                       | หจก. เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993)<br>ราคาที่ตกลง ๑๔,๙๘๐.๐๐ | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๒๐๒/๖๒<br>๑๗ ก.ย. ๖๒     | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๑๘ ก.ย. ถึง ๑ พ.ย. ๖๒ | ๑๔,๙๘๐.๐๐              |                     |             | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |
|          |        |                                      | ๔๑) กระติกน้ำร้อน ๒.๕-๔ ลิตร จำนวน ๖ ใบ        | ๗,๐๐๐.๐๐     | ๗,๐๐๐.๐๐       | เฉพาะเจาะจง  |                                  | หจก. เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993)<br>ราคาที่เสนอ ๖,๙๙๗.๘๐                                        | หจก. เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993)<br>ราคาที่ตกลง ๖,๙๙๗.๘๐  | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๒๐๒/๖๒<br>๑๗ ก.ย. ๖๒     | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๑๘ ก.ย. ถึง ๑ พ.ย. ๖๒ | ๖,๙๙๗.๘๐               |                     |             | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |
|          |        |                                      | ๔๒) ตู้เย็น ขนาด ๑๖-๑๘ คิว จำนวน ๓ ตู้         | ๙๐,๐๐๐.๐๐    | ๙๐,๐๐๐.๐๐      | เฉพาะเจาะจง  |                                  | หจก. เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993)<br>ราคาที่เสนอ ๘๙,๙๙๘.๗๗                                       | หจก. เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993)<br>ราคาที่ตกลง ๘๙,๙๙๘.๗๗ | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๒๐๒/๖๒<br>๑๗ ก.ย. ๖๒     | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๑๘ ก.ย. ถึง ๑ พ.ย. ๖๒ | ๘๙,๙๙๘.๗๗              |                     |             | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |
|          |        |                                      | ๔๓) ไมโครเวฟ ขนาด ๑๕-๒๐ ลิตร จำนวน ๓ เครื่อง   | ๑๘,๐๐๐.๐๐    | ๑๘,๐๐๐.๐๐      | เฉพาะเจาะจง  |                                  | หจก. เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993)<br>ราคาที่เสนอ ๑๒,๔๓๒.๓๓                                       | หจก. เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993)<br>ราคาที่ตกลง ๑๒,๔๓๒.๓๓ | ราคาต่ำสุด        | PO.๐๒๐๒/๖๒<br>๑๗ ก.ย. ๖๒     | ๑ งวด ๔๕ วัน<br>๑๘ ก.ย. ถึง ๑ พ.ย. ๖๒ | ๑๒,๔๓๒.๓๓              |                     |             | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๒ |

  
(นางสาวสุดาวัลย์ ปิ่นทอง)  
ผู้อำนวยการกองการพัสดุ